

Phụ lục 9
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2025 của HĐND xã Dầu Giây)

ĐVT: triệu đồng

ST T	Tên dự án, công trình	QĐ phê duyệt	Tổng mức đầu tư được duyet	Vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025						Ghi chú
				Tổng cộng	Nguồn NSTT	Nguồn XSKT	Nguồn KTQĐ	Nguồn sách tỉnh (từ nguồn HTMT huyện xã)	Nguồn sách TW thưởng vượt thu	
	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025		25,200	17,800	8,660	2,550	6,540	-	-	-
1	Mua sắm trang thiết bị phục vụ phiên toà xét xử trực tuyến trên địa bàn huyện Thống Nhất	Số 1331/QĐ- UBND ngày 04/5/2023	590	538	538	-	-	-	-	Dự án đã quyết toán, chưa tất toán
2	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thống Nhấ	Số 9193/QĐ UBND; 3457/QĐ UBND ngày 23/01/2020; 06/10/2023	1,621	1,772	1,422	-	300	-	-	Dự án đã quyết toán, chưa tất toán
3	Trụ sở Ban CHQS huyện, HM: Nhà chiến sĩ, hồ bơi	Số 1857/QĐ UBND ngày 16/6/2023	16,600	10,000	5,200	-	4,800	-	-	Dự án chưa quyết toán, đã thi công hoàn thành
4	Cải tạo, sửa chữa Hội trường UBND xã Hưng Lộc	Số 3442/QĐ- UBND ngày 26/8/2024	1,950	1,500	1,500	-	-	-	-	Dự án đã phê duyệt, không triển khai thi công do sáp nhập
5	Cải tạo, sửa chữa văn phòng ấp Nguyễn Thái Học	Số 3042/QĐ- UBND ngày 09/12/2023	623	550	-	550	-	-	-	Dự án chưa quyết toán, đã thi công hoàn thành

6	Cải tạo, sửa chữa văn phòng ấp Hưng Nhơn, Hưng Nghĩa và ấp Lộ 25	Số 2085/QĐ-UBND ngày 07/06/2023	2,794	2,500	-	2,000	500	-	-	Dự án chưa quyết toán, đã thi công hoàn thành
7	Quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu trung tâm hành chính xã Hưng Lộc (lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch)	Số 1084/QĐ-UBND ngày 19/4/2024	544	540			540	-	-	Dự án dừng thực hiện do sáp nhập
8	Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc	Số 995/QĐ-UBND ngày 29/03/2024	478	400			400	-	-	Dự án dừng thực hiện do sáp nhập